

Eigenüberwachungsprotokoll für gelbe Fahrbahnmarkierungsfolien

A.) Verlegedatum Liegedauer/voraussichtliche Demarkierung

B.) Lage der Baustelle

Klassifizierung der Straße und Ortsbezeichnung/Anschlussstelle

Kilometrierung/Netzknoten von km bis km/von NK bis NK

Fahrbahndeckenart

Offenporiger Asphalt	Splittmastix	Lärmoptimierter Splittmastix
Beton	Gussasphalt	andere
Zustand der Fahrbahn	neu	alt

Unterstützende Maßnahmen zur Verlegung der Folie

kehren	trocknen	wärmen (Heiztrockner)
--------	----------	-----------------------

C.) Wetterbedingungen

Tag-Baustelle	Nacht-Baustelle	letzter Regen vor	Tagen
---------------	-----------------	-------------------	-------

Mess- Zeitraum 1	.00 h	Mess- Zeitraum 2	.00 h	Mess- Zeitraum 3	.00 h	Mess- Zeitraum 4	.00 h
-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------	--------------

Luft (°C)

Boden (°C)

Luft-
feuchtig-
keit (%)

D.) Angaben zur Verkehrsführung (z.B. 4 + 0/3 + 1 usw. oder Regelplan gem. RSA)

Folientyp	Folienbreite (cm)	Gesamtlänge
-----------	-------------------	-------------

Batch-Nummern (siehe Rollenkerne)

Grundierung Typ	Sprühgerät	Rolle
-----------------	------------	-------

Andruck Roller (>90 kg)	andere Art des Andrucks
-------------------------	-------------------------

Streckenfreigabe	gleicher Tag	nach	Tagen
------------------	--------------	------	-------

E.) Bemerkungen

Der/Die Unterzeichner bestätigt/bestätigen, dass die Folienmarkierung gem. den Verlegerichtlinien der **Brite-Line Europe GmbH** appliziert wurde.